

MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION



A-25221

440

LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REPARACION Y DEFENSA DEL
"AZUD" DE BORRADEL EN EL RIO JALON

Autor: D. Juan Serrano Coca, Ingeniero Agrónomo.
Auxiliar: D. Francisco de F. Palou, Perito Agrícola.



Zaragoza, Marzo de 1.950.

Gp - 5554

DOCUMENTO N° 1

MEMORIA



MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION

JEFATURA Delegación Regional

DE 1 Euro

LIQUIDACION DE LAS OBRAS DE REPARACION Y DEFENSA DEL

"AZUD" DE SOBRADEL EN EL RIO JALON

El crédito para estas obras fué concedido en oficio n.º 3837 de 26 de marzo de 1948, habiendo sido solicitada por O-2 n.º 593 de 2 de marzo de 1948. El importe de dicho crédito asciende a 35.969,39 ptas.

Las obras referentes a esta liquidación se realizaron por el sistema de administración directa y la relación de los gastos efectuados se acompaña en el anejo n.º 1, donde figuran relacionados los correspondientes 1-23. Dichos gastos han ascendido a 35.397,63 ptas.

Las obras han consistido en la construcción de un muro de cerramiento para tapar la rotura que había producido en la presa la extraordinaria avenida del río Jaldón, en el taludamiento de la margen para disponer fajinas rellenas con piedras gruesas que defienda la orilla contra la erosión de las aguas y que proteja así al azud de un posible deslamiento al cortar la corriente por otro sitio. Las obras de ejecución de acuerdo con el proyecto enviado con el O-2, y a esta liquidación se adjunta copia del plano de las obras correspondientes.

Los gastos se han contabilizado en la cuenta 19/1 "Deudas variosas", y su reintegro se tiene que efectuar de la siguiente forma:

6/15 partes correspondientes a la finca "Sobradel".	
A reintegrar por los parceleros	14.159,05
6/15 partes correspondientes a las fincas "La Joyosa" y "Marlofa".	
A reintegrar por el Sr. Duque de Medina de las Torres	14.159,05
3/15 partes correspondientes a la finca "Puerta de Casetas"	
A reintegrar por la Junta de Aguas 3139,67	
" " los parceleros 1939,88	7.079,51
Total	35.397,63

Zaragoza, 14 de marzo de 1950

EL INGENIERO ENCARGADO,

COPIA DE LOS I-23 REMITIDOS EN LAS CUENTAS MENSUALES

Nº del I - 23	Fecha	Justificantes de pago		Detalle	Importe	Importe
		Clase	Nº			
274	Mayo 48	C-6	744	Crédito oficio nº 3837, de 26-3-48	-	35.969,39
467	Junio 48	C-6	595	Por trabajos contratista Sr. Sancho	11.063,90	
553	Julio 48	C-6	1181	Acarreos de cemento con esmalín	595,00	
995	Dbre. 48	C-6	621	Por trabajos contratista Sr. Sancho	4.883,20	
		C-6	621	Por suministro de cemento	4.336,00	
792	Dbre.	C-5	2290	Por confección de 120 pñinas para revestido de la margen y acarreos grava	4.200,00	
		C-6	2291	Por suministro de cemento	2.325,00	
		C-6	2474	Por trabajos contratista Sr. Villanueva	7.997,53	
				T o t a l Remanente	35.397,63	571,76

El importe gastado en las obras asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE PESETAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. (35.397,63).

COPIA DE LOS I-2J RESUMIDOS EN LAS CUENTAS MENSUALES


DOCUMENTO N° 2

PLANOS




OBRAS DE DEFENSA DEL AZUD DE SOBRADEL EN EL RIO JALON

PLANTA
ESCALA 1:1000




MURO DE CERRAMIENTO
(SECCION PROYECTADA)

ESCALA 1:50



DIQUE DE TIERRA
(SECCION PROYECTADA)

ESCALA 1:50



ZARAGOZA MARZO 1948
EL INGENIERO AGRONOMO.

